

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2022

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ανάπλαση Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού , αθλητισμού , αναψυχής»

Σύντομο Ιστορικό:

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την διακήρυξη του έργου.
2. Με την υπ' αριθμό 162/20-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, καταρτίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με αριθμό μελέτης 01/2019.
3. Η δημοπρασία έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Εταιρεία με δ.τ.: «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 53,97%.
4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 303/1-12-20 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.
5. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 17-3-2021, αρ. πρωτ. 4206 για το ποσό των 369.916,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 17-03-2022.
7. Με την υπ' αριθμόν 44/1-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες , ήτοι έως την 17-5-2022.

Αιτιολόγηση για την ανάγκη χορήγησης της 2^{ης} απαιτούμενης Παράτασης του έργου:

1. Προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 2ου ΑΠΕ που συμπεριλαμβάνει αφενός αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου, αφετέρου νέες τιμές εργασιών , όπως η επίστρωση κυβόλιθων , η προμήθεια και τοποθέτηση 2 pillars ΔΕΗ , η προμήθεια και τοποθέτηση 2 ιστών φωτισμού ύψους 6m και η τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης και προστασίας υπόγειων δικτύων . Το χρονικό διάστημα καθυστέρησης που προβλέπεται για την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, μέχρι την έγκριση του είναι ένας (1) μήνας.
2. Προέκυψαν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού , λόγω της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία , όπως επισημαίνεται και με το έγγραφο με ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Αυτό είχε

ZITAKAT ATEBE - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αντ/χου Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545 Πειραιάς, Τηλ +302104629300

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Α. Σαλαμίνας & Αισντείου, 18900 Σαλαμίνα, Τηλ +302104640271, FAX +302104644020, e-mail: info@zitakat.gr

ΚΥΡΡΟΣ: Πλατεία Αριστοτέλους 10, 55132 ΚΥΡΡΟΣ

18/5/2022
Τ.Κ. Εμφ-Υ.Σ. Εργ
19/5/22 Εγ

σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου στην παράδοση κρίσιμων και αναγκαίων υλικών για την χρονικά ομαλή κατασκευή του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα παράταση της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες(1 μήνα για την ανάγκη σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ και 1 μήνα λόγω της δυσλειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας) , σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016 , με νέο πέρας εργασιών στις 17/08/2022.

Μετά Τιμής
Για την
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Π

Διονύσιος Ζαφειρόπουλος