

Σ 4640/2023

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56, Τ.Κ. 104 34 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 8221596 - FAX: 210 8221574  
ΑΦΜ: 066206846 • ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7832  
ΜΟΣΧΑΤΟ 26/4/23

Δ/νος Γ.Υ  
[Redacted]

Μοσχάτο, 26/4/2023

Προς:  
Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου  
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

**Θέμα:** Αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

Η σύμβαση για το έργο της επικεφαλίδας (22SYMV010554803 2022-05-16) υπογράφηκε την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2022 (16/5/2022), με προθεσμία εκτέλεσης ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 15<sup>η</sup> Μαΐου 2023 (15/5/2023).

Οι λόγοι για τους οποίους ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα είναι οι εξής:

Από την εκκίνηση εκτέλεσης του έργου, εκτελέστηκαν συνολικά δέκα έξι (16) συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο, πέντε (5) κατασκευές φρεατίων σε προϋπάρχουσες συνδέσεις και κατασκευή πενήντα τριών (53) μέτρων αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, δηλαδή όλα όσα μας ζητήθηκαν να εκτελέσουμε βάσει των εντολών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκάλυψης και ανύψωσης φρεατίων σε διάφορα σημεία, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το κόστος των εν λόγω εργασιών δεν έχει καλύψει το συμβατικό αντικείμενο του έργου. Είναι γνωστό και μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι ο αριθμός των συνδέσεων προς εκτέλεση προκύπτει έπειτα από αιτήματα των δημοτών και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων. Εκτιμούμε, λοιπόν, πως θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που περιλαμβάνει νέες εργασίες η ανάγκη για την εκτέλεση των οποίων προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, και η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τις εργασίες του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους, για τους οποίους δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 (15/9/2023), χρόνο που εκτιμούμε πως είναι ικανός ώστε να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Ο Ανάδοχος  
Σπυρίδων Γ. Βρυώνης

26/4/23  
Τ.Κ. Καραϊνίου  
κ. Θεοδωρόπουλος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56, Τ.Κ. 104 34 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 8221596 - FAX: 210 8221574  
ΑΦΜ: 066206846 • ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ