



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 2^ο Πρακτικό 2023
Αριθμός Απόφασης: 12
Συνεδρίαση: 6 Φεβρουαρίου 2023

Στο Μοσχάτο σήμερα **6 Φεβρουαρίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **μέσω τηλεδιάσκεψης** με ώρα έναρξης **09:00 π.μ.**, βάσει του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022), ύστερα και από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2248** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **2 Φεβρουαρίου 2023**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δημήτριος Πάλλης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4. ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

- Κατά την διάρκεια του 2^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Μπιλίνης

ΘΕΜΑ 6^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

- Σχετ.: α) η με αρ, πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση εργολαβίας με τίτλο: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» (ΑΔΑ:6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ), με ανάδοχο την εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»,
β) η με αρ. πρωτ. 4669/21 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν θέματι έργου (21PROC008354549 2021-03-30).

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση του κατασκευασμένου εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων της βόρειας περιοχής της πόλης του Μοσχάτου και η σύνδεσή του με τους υφιστάμενους κεντρικούς συλλεκτήρες. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (χωματουργικά, σκυροδέματα, αγωγοί, φρεάτια, αποκαταστάσεις επιφανειών κλπ.) για την πλήρη κατασκευή.
2. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ.). Σωρευτικά έχουν γίνει εργασίες των οποίων οι επιμετρήσεις ξεπερνούν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας,
3. Λαμβάνοντας υπόψη:
 - α) το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου αποκαλύφθηκαν στα σκάμματα δίκτυα ΟΚΩ για τα οποία απαιτήθηκαν επεμβάσεις από τους κυρίους αυτών και απαιτήθηκε έλεγχος και επέμβαση από εξειδικευμένα συνεργεία για την μετατόπισή τους,
 - β) την ανάγκη εκτέλεσης ανασκαφικής έρευνας από την αρχαιολογία μετά την ανεύρεση αρχαίων σε τμήμα της οδού Χρ. Σμύρνης,
 - γ) την μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σε τμήμα της αδιάνοικτης οδού Ταξιαρχών στο Ο.Τ.129 της Δ.Κ. Μοσχάτου για διαδικασίες τροποποίησης του Ο.Τ.129 (σχετική η υπ' αρ. 127/26-09-2022 απόφαση Δ.Σ., ΑΔΑ:ΨΙΜΔΩΚΡ-ΩΘΑ),

γεγονότα για τα οποία κατατέθηκαν από την ανάδοχο εταιρία Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών,

- δ) Το γεγονός ότι το έργο, σύμφωνα με την παραπάνω (α') σχετική σύμβαση, έχει χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 16/02/2023, και
- ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 147, του Νόμου 4412/2016 όπως ίσχυε κατά το χρόνο της Διακήρυξης της Δημοπρασίας (β' σχετικό) σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).

εισηγούμαστε

την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 16 Ιουνίου 2023.

*Η Προϊσταμένη
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών
Έργων & Υπαίθριων Χώρων*

*Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης*

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.

*Αγγελική Καραμάνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός*

Σάββας Ιωάννης

*Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.*

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 16 Ιουνίου 2023.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ