

Αθήνα 12/07/2023
Αρ.Πρωτ.: 198

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Αίτηση παράτασης, στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»

Σχετικά:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 62/15-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Με το υπό τα στοιχεία (1) σχετικό, εγκρίθηκε η παράταση με αναθεώρηση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 1 μήνα, ήτοι έως και τις 16-07-2023.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον όγκο των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, την καθυστέρηση των εργασιών που εκτελούνται από τους ΟΚΩ και τις συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα που επικρατούν, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την περαίωση του έργου.

Αιτούμαστε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, χωρίς οποιαδήποτε δική μας υπαιτιότητα, την παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως και τις 05 -08-2023.

Με Τιμή
Για την Ανάδοχο Εταιρεία

Εμφιετίδης Πρόδρομος

13/7/2023
Τμ. Κτηρ-Υδρ. Έκτ.
κ. Παπαδόπουλος