



Μοσχάτο 03-04-2024
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Προς :
Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

Πρόεδρο Δ.Κ. Μοσχάτου

Ενταύθα

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
Ταχ. Κώδ. : 183 45, Μοσχάτο,
Τηλέφωνο : 213-2019615,
FAX : 210-9416154.
Πληροφορίες : κ. Νικόλαος Χ. Πασχαλινός
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεπείγουσες Εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχетеυτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 616/11-01-2024 σύμβαση έργου,
β) Το υπ' αρ. πρωτ. 5983/01-04-2024 αίτημα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, ορίζεται στις 11/04/2024.

Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκαν δυσκολίες και συνεπώς καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω ύπαρξης μεγάλου πλήθους αγωγών και καλωδίων Ο.Κ.Ω., καθώς και λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών και δυσχερειών κατασκευής του έργου (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.α.). Οπότε η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (β) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Κατεπείγουσες Εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχетеυτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι έως την 25/06/2024.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη

*Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών
Εργων & Υπαίθριων Χώρων*

Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών & Δόμησης

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.


Αγγελική Καραμάνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σάββας Ιωάννης


Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Συνημμένα: α) Η υπ' αρ. 616/11-01-2024 σύμβαση έργου,
β) Το υπ' αρ. πρωτ. 5983/01-04-2024 αίτημα του αναδόχου.