



ΝΕΜΕΣΙΣ ENTERPRISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα 18/09/2024

Προς : ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΕΥΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόψη : Κα Α. Καραμάνου

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟ

Η Σύμβαση του έργου ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟ υπογράφηκε 26/03/2024 με προθεσμία περαίωσης 4 μηνών ήτοι έως 26/07/2024. Στη συνέχεια λόγω απαραίτητων και αναγκαίων αλλαγών δόθηκε παράταση μέχρι 26/09/2024.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος του έργου και για την ολοκλήρωσή του απαιτείται έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Για τον λόγο αυτόν ζητάμε παράταση δύο μηνών ήτοι έως 26/11/2024 για τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Με Εκτίμηση
Για την ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΕΕ

GEORGIOS
GALANOPOULOS

Digitally signed by
GEORGIOS GALANOPOULOS
Date: 2024.09.19 17:50:56
+03'00'

19/9/24
Τκ. Καραμάνου
[Redacted Signature]