

ΤΥ 18/21

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ  
ΕΠΙΘΕΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56, Τ.Κ. 104 34 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 8221596 - FAX: 210 8221574  
ΑΦΜ: 056206846 \* ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 423  
ΜΟΣΧΑΤΟ 8/1/21

11/1/21  
101-... Τ. 7  
... Σαββα  
... 7/7/21  
W

Μοσχάτο, 8/1/2021

Προς:  
Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου  
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

**Θέμα:** Αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

Η σύμβαση για το έργο της επικεφαλίδας υπογράφηκε την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020 (11/2/2020), με προθεσμία εκτέλεσης ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 10<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021 (10/2/2021).

Ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ » και δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα είναι ο εξής:

Από την εκκίνηση εκτέλεσης του έργου, εκτελέστηκαν συνολικά έντεκα (11) συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο, δηλαδή όλες όσες μας ζητήθηκαν να εκτελέσουμε βάσει των εντολών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκάλυψης και ανύψωσης φρεατίων σε διάφορα σημεία, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το κόστος των εν λόγω εργασιών δεν έχει καλύψει το συμβατικό αντικείμενο του έργου. Είναι γνωστό και μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι ο αριθμός των συνδέσεων προς εκτέλεση προκύπτουν έπειτα από αιτήματα των δημοτών και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων. Εκτιμούμε, λοιπόν, πως θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Για τον παραπάνω λόγο, για τον οποίο δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 (10/6/2021), χρόνο που εκτιμούμε πως είναι ικανός ώστε να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Ο Ανάδοχος

Σπυρίδων Γ. Βρυώνης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ  
ΕΠΙΘΕΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56, Τ.Κ. 104 34 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 8221596 - FAX: 210 8221574  
ΑΦΜ: 056206846 \* ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

15/1/21  
κ. Θεοδωράκης