



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ

Μοσχάτο 18-03-2021

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
Ταχ. Κώδ. : 18345, Μοσχάτο,
Τηλέφωνο : 213-2019615,
Τηλεομοιοτυπία : 210-9416154,
Πληροφορίες : Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.
Πολιτικός Μηχανικός

Προς : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Ενταύθα.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσης του έργου:
«Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ».

Σχετ.: α) η με αριθμό. πρωτ. 5658 / 19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ),
β) η υπ' αριθμ. 301 / 01-12-20 απόφαση Ο.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως ανωτέρω έργου μέχρι 30/03/21 (ΑΔΑ:ΩΦ59ΩΚΡ-6ΓΕ),
γ) η με αριθμό πρωτ. 3527/01-03-2020 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του Δημητρίου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ».

Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

- το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής, αποκατάστασης και συντήρησης πεζοδρομίων. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης και ανακατασκευής θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα και θα διαμορφωθούν επίσης δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ,
- ο χρόνος περαιώσης του έργου σύμφωνα με την (α') σχετική σύμβαση και την υπ' αρ. 139/23-06-20 (β' σχετικό) απόφαση της Ο.Ε. είναι μέχρι τις 30/03/21.

Έχοντας υπ' όψη:

1. το γεγονός ότι εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, αφενός υπολειτουργούσαν οι μονάδες προμηθειών πρώτων υλών (πλάκες, κράσπεδα, καλύμματα φρεατίων, σκυροδέματα κλπ) και αφετέρου γίνονταν εργασίες με μειωμένο προσωπικό,
2. την φύση του έργου, ήτοι λόγω της σποραδικότητας του έργου απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εργασιών (κατάληψη πεζοδρομίων, διευκόλυνση πεζών και είσοδοι έξοδοι στις οικίες και τις επιχειρήσεις, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εργοταξίων σε κάθε χώρο παρέμβασης),
3. το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα,
4. το γεγονός ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα η παραπάνω (γ') σχετική αίτηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του εν λόγω έργου,
5. το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ. 1, 2, 3) δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου,
6. τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156, του Νόμου 4412/2016.

εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου για ένα μήνα ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2021.

Ο Προϊστάμενος

*Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Δόμησης*

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.

Σάββας Ιωάννης

*Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.*

Συνημμένα: α) η με αριθμό. πρωτ. 5658/19-03-2019 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΝΓΦΩΚΡ-ΒΩΜ),
β) η υπ' αριθμ. 301 / 01-12-20 απόφαση Ο.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως ανωτέρω έργου μέχρι 30/03/21 (ΑΔΑ:ΩΦ59ΩΚΡ-6ΓΕ),
γ) η με αριθμό πρωτ. 3527/01-03-2020 αίτηση του ανάδοχου του έργου κ. Ι. Κωνσταντινίδη του Δημητρίου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου – Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ».