

22/9/22
Δ/νση Τ.Υ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Α . Ε .

ΣΟΛΩΜΟΥ 9, Τ.Κ. 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-68 99 636 FAX: 210-68 46 230
Email: Lrigas@tee.gr

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3099
21/2/22

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ/ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου των εργασιών του έργου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3099
21/2/22
Αθήνα, 21/02/2022

Στις 23/4/2021 υπεγράφη η σύμβαση του έργου μεταξύ της Αναδόχου και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με τη συνολική συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου να ορίζεται στους έξι (6) μήνες.

Στις 21/09/2021 η Ανάδοχος αιτήθηκε δικαιολογημένα παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρις 23/03/2022 και για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ενέκρινε την αιτηθείσα παράταση με αναθεώρηση με την υπ' αριθμ. 256/11.10.2021 του 33ου Πρακτικού 2021 Απόφασής της.

Ωστόσο, οι ακραίες καιρικές συνθήκες με τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν για αρκετές ημέρες στην Αττική κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, καθώς και οι βροχοπτώσεις και οι ακραίες και έντονες χιονοπτώσεις που επικράτησαν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 δεν επέτρεψαν στην Ανάδοχο για αρκετές ημέρες να συνεχίσει την κατασκευή του έργου. Δεδομένου ότι ο χώρος του εργοταξίου είναι πανταχόθεν εκτεθειμένος στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, οι εργασίες κατά τους παραπάνω μήνες διακόπηκαν προσωρινά κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Επιπροσθέτως, η πανδημία Covid19 που συνεχίζει να επικρατεί στη χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς

22/2/2022
Τ.Κ.Υ. Δ.Ρ. Ε.Υ.

του κορονοϊού για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, προκαλούν δυσκολίες και καθυστερήσεις τόσο στις παραγγελίες και τις παραλαβές των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο όσο και στην εκτέλεση των εργασιών του.

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, αιτούμεθα παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρις 23/07/2022.

Για την εταιρεία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΛΕΑΝΔΡΙ 152 32
ΤΗΛ 38 210 6846230
ΑΦΜ ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Ι. ΡΗΓΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ