



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 33^ο Πρακτικό 2021
Αριθμός Απόφασης: 256
Συνεδρίαση: 11 Οκτωβρίου 2021

Στο Μοσχάτο σήμερα **11 Οκτωβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** με ώρα έναρξης **09:15π.μ.** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **7 Οκτωβρίου 2021**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	2. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	4. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΒΟΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	5. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αναφέρει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι υπάρχει θέμα που πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης και έχει τίτλο:

1. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ``ΣΦΑΓΕΙΩΝ`` ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ».

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή, κατ' άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωμα να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και να συζητηθεί και να πάρει απόφαση γι' αυτό το θέμα με την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθεί ως κατεπείγον το θέμα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 5 μέλη, καθόσον η Οικονομική Επιτροπή είναι 9 μελής. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των θεμάτων προκειμένου, εφόσον ψηφιστούν να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** ότι το προβλεπόμενο θέμα:

1. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ``ΣΦΑΓΕΙΩΝ`` ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»

είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση αν και δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής και θα λάβει τον αριθμό 1 εκτός ημερησίας θέμα.

ΘΕΜΑ 1^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ».

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθμ. 6419/23-4-2021 σύμβαση έργου
β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15069/21-09-2021 αίτημα του αναδόχου

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, λήγει στις **23/10/2021**. Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, και αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, είναι:

1. Η έκδοση όλων των απαιτούμενων οικοδομικών και άλλων αδειών.
2. Η εκπόνηση όλων των μελετών (αρχιτεκτονικής, στατικής και ΗΜ) σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν είναι δυνατή καθώς, λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν από τα έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας Covid19 στην επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες, η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής εκδόθηκε στις 02.09.2021 και, κατά συνέπεια, η οικοδομική άδεια του έργου εκδόθηκε στις 17.09.2021,
- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (β) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμεαστε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ», κατά **πέντε (5) μήνες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την **23-03-2022**.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Τ.Υ. & Δόμησης
ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης
ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ**

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του, τις ισχύουσες διατάξεις, την προαναφερόμενη εισήγηση, **την υπ' αριθμ. 6419/23-4-2021 σύμβαση έργου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 15069/21-09-2021 αίτημα του αναδόχου** και τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης με αναθεώρηση, για το έργο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ “ΣΦΑΓΕΙΩΝ” ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»**, κατά **πέντε (5) μήνες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την **23-03-2022**, σύμφωνα και με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**