

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2022

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2347
ΜΟΣΧ.Τ. 10/2/22

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ανάπλαση Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία δημόσιου υπερτοπικού πόλου πρασίνου με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής»

Σύντομο Ιστορικό:

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.
2. Με την υπ' αριθμό 162/20-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, καταρτίσθηκαν οι όροι Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με αριθμό μελέτης 01/2019.
3. Η δημοπρασία έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Εταιρεία με ο.τ.: «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 53,97%.
4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 303/1-12-20 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.
5. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 17-3-2021, αρ. πρωτ. 4206 για το ποσό των 369.916,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 17-03-2022.

Αιτιολόγηση για την ανάγκη χορήγησης της 1^{ης} απαιτούμενης Παράτασης του έργου:

1. Προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1ου ΑΠΕ που συμπεριλαμβάνει αφενός αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου, αφετέρου νέες τιμές εργασιών. Το χρονικό διάστημα καθυστέρησης που προβλέπεται για την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ, χωρίς υπαίτιότητα της αναδόχου, μέχρι την έγκριση του είναι ένας (1) μήνας.
2. Προέκυψε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19 και των κακών καιρικών συνθηκών (κακόκαιρία «ΜΠΑΛΛΟΣ» και κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ») που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών κατά ένα (1) μήνα.

10/2/22
Τ.Υ. Καρ-Υ.Π.Ε.Υ.
Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα παράταση της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες (1 μήνα λόγω σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1 μήνα για αναπόφευκτες

10/2/22
ως Θεοδορόπου
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αντ/ρχού Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545 Πειραιάς, Τηλ +302104629300

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ: Α. Σαλαμίνος & Αιωνταίου, 18900 Σαλαμίνα, Τηλ +302104640271, FAX +302104644020, e-mail: info@zitakat.gr

ΚΥΠΡΟΣ: Ηνωμένων Εθνών 88, 6042 Λάρνακα, Τηλ +35724821200, FAX 0035724821201

στερήσεις λόγω covid-19 και κακών καιρικών συνθηκών) , σύμφωνα με το άρθρο 147
8 του Ν.4412/2016 , με νέο πέρας εργασιών στις 17/05/2022.

Μετά Τιμής
Για την
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
ΤΕΧΝ. ΔΙΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΤΗΛ.210 4644020
ΑΦΜ: 099124812 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διονύσιος Ζαφειρόπουλος

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αντίρροιο Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545 Πειραιάς, Τηλ +302104629300

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Α. Σαλαμίνος & Αισωνίου, 18900 Σαλαμίνα, Τηλ +302104640271, FAX +302104644020, e-mail: info@zitakat.gr

ΚΥΠΡΟΣ: Ηνωμένων Εθνών 48, 6042 Λάρνακα, Τηλ +35724821200, FAX 0035724821201