

28/03/2022
- Τ. Χαλκιά

Θέμα **ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΥΘΜΟΣ**
Αποστολέας **ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ <eyrythmos@gmail.com>**
Παραλήπτης **<xypeteon@otenet.gr>**
Ημερομηνία **24-03-2022 12:49**



- ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.pdf (~187 KB)

Καλημέρα , σας στέλνουμε μια αιτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρου για την προφύλαξη σχημάτων και παρακαλούμε όπως διαβιβαστεί στο τμήμα πρωτοκόλλου για να πρωτοκολληθεί.

Για την ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2109711470

NAI
O.E
/ 4

ΠΡΟΣ: **ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με τίτλο: «**Προμήθεια στεγάστρου για την προφύλαξη οχημάτων**»

Με την υπ. αριθμ. 1426/27-01-2022 Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια στεγάστρου για την προφύλαξη οχημάτων**» μας ανατέθηκε η προμήθεια και η τοποθέτηση ενός στεγάστρου για την προφύλαξη των οχημάτων με χρόνο περαίωσης 60 ημέρες ήτοι μέχρι τις 28-03-2022.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τον μήνα Μάρτιο στην Αττική ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εργασιών που αφορούν στην προμήθεια και την τοποθέτηση του στεγάστρου.

Ως εκ τούτου

παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της ανωτέρω προμήθειας έως τις **28/04/2022** προκειμένου να υλοποιήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις με βάσει και όσα αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Νέα Σμύρνη, 24-3-2022

Για την εταιρεία
ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΥΡΥΘΜΟΣ
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΖΩΡΙΦΗ 6 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 171 24
ΤΗΛ. 210 9711470 - FAX: 210 9711448
ΑΦΜ. 099871513 - ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ