

241314/22

15/7/22
11.02.7.4.

ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 164 51
ΤΗΛ: 210 9943802, FAX: 210 9954887
e-mail: info@eneter.gr

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προς: ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13133
15/7/22

Θέμα: Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών

Η υπογραφή της σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας έγινε στις 23/5/2022

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ημερομηνία περαίωσης εργασιών είναι στις 22/8/2022

Όμως λόγω της λειτουργίας του σχολείου και της περιόδου των προαγωγικών εξετάσεων ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας έως και τις 20/6/2022

Για το λόγω αυτό ζητούμε παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά ένα μήνα (30) ημέρες ήτοι έως τις 22/9/2022

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα 15/07/2022

Για τον Αντίδότη

ΕΝ.	Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ	Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Κ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 24
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51
ΑΦΜ: 099027	Τ. ΚΑΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΛ: 210 9943802	210 9954887

Αθ Τσεκούρας

18/7/2022
Π. Καρ-18/7/22

Κος Πασχαλίνος
19/7/22