



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 6^ο Πρακτικό 2022
Αριθμός Απόφασης: 46
Συνεδρίαση: 1 Μαρτίου 2022

Στο Μοσχάτο σήμερα **1 Μαρτίου 2022** ημέρα **Τρίτη** με ώρα έναρξης **09:00** συνήλθε σε **τακτική** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες της της υπ' αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **3324** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **25 Φεβρουαρίου 2022**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	
3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	
4. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	
5. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
7. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
8. ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω οκτώ (8) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 6°: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 'ΣΦΑΓΕΙΩΝ' ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ».**

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθμ. 6419/23-4-2021 σύμβαση έργου
β) Η υπ' αριθμ. 256/11-10-2021 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
γ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3092/21-02-2022 αίτημα του αναδόχου

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, οριζόταν στις **23/10/2021**. Με την (β) σχετική απόφαση της ΟΕ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εγκρίθηκε παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την **23/03/2022**.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες με τις έντονες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 και τις χιονοπτώσεις του μήνα Ιανουαρίου 2022, οδήγησαν στην διακοπή των εργασιών για σημαντικά χρονικά διαστήματα,
- Το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, καθώς και τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκαλούν δυσκολίες και καθυστερήσεις στην έγκαιρη παραλαβή των υλικών και την απρόσκοπτη πορεία των εργασιών,
- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (γ) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 'ΣΦΑΓΕΙΩΝ' ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ», κατά **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι έως την **23/07/2022**.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

**Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. &
Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων
Χώρων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος
Τ.Υ. & Δόμησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ**

**Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης
ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ**

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία , α) την υπ' αριθμ. 6419/23-4-2021 σύμβαση έργου , β) την υπ' αριθμ. 256/11-10-2021 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, γ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 3092/21-02-2022 αίτημα του αναδόχου και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 'ΣΦΑΓΕΙΩΝ' ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ», κατά **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι έως την **23/07/2022**, σύμφωνα και με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ