


ΖΥ 1433/22



12/08/2022
- 7.Υ
- υ. Σαββα 16/8/22
Τ. Γεωργιάδης
ως Θεωρημένος

**ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ
«ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ»**

ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 14, 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210.2615755

Email: nikos.domokrat@gmail.com

ΜΑΡΟΥΣΙ, 11 / 08 / 2022

Προς:

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»**

Σας υποβάλλουμε αίτημα παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας για τη περάτωση του έργου του θέματος, σύμφωνα με τη περίπτωση «α» της παραγρ. 8, του άρθρου 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, δεδομένου ότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Σύμφωνα με τους όρους της από 16.12.2021 σχετικής μεταξύ μας σύμβασης, ορίζεται ότι ο χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου είναι έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 16.06.2022.
2. Με την υπ' αριθμ. 126/07.06.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 16-09-2022.
3. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
4. Τις καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε ενεργά σχολικά κτίρια και προαύλια σχολείων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Ως εκ τούτου οι εργασίες γίνονται μόνο σε ώρες μη λειτουργίας των σχολείων και σαββατοκύριακα, αφενός για να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των

σχολικών μονάδων και αφετέρου για καθαρά υγειονομικούς λόγους, με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας των εργασιών.

5. Τον Αύγουστο οι περισσότερες εταιρείες κλείνουν λόγω διακοπών με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση συμβατικής προθεσμίας τριών (3) μηνών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ
"ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ. ΑΕ"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 14 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210 2613755-FAX: 210 2615187-KIN: 697-7000650
ΑΦΜ: 801480617 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

