


241588/2025.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Δ.Τ.Υ.



ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ
ty@0144.syzefxis.gov.gr
κα. Αγγελική Καραμάνου
karamanou@0144.syzefxis.gov.gr
κ. Νικόλαο Πασχαλινό
npaschalinos@0144.syzefxis.gov.gr
ΤΗΛ: 2132019652

ΘΕΜΑ : «Παράταση περαίωσης εργασιών»


ΕΡΓΟ : «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου»

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου ζητούμε την παράταση περαίωσης εργασιών κατά επτά μήνες λόγω

- Της καθυστέρησης έναρξης εργασιών λόγω της εκπόνησης μελετών και της έγκρισης της
- Της απαγόρευσης εκτέλεσης εργασιών λόγω διεξαγωγής πανελληνίων εξετάσεων
- Των ακραίων καιρικών συνθηκών κατά το μήνα Αύγουστο (καύσωνας) και κατά το μήνα Σεπτέμβριο (καταιγίδες)

Νέα Σμύρνη 29/09/2023

Ο Ανάδοχος



ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ

2/10/23
Τ. Κ. 24-Υ.Σ.Τ.Υ.
Καραμάνου.
2/10/23