


24/11/2023.



Θεόφιλου Μαντάλα 4, Μαρκόπουλο, Τ.Κ. 19003, Τηλ: 22993 09865-7, Fax: 22993 09868, www.elltech.gr, Email: info@elltech.gr / techniko@elltech.gr



Μαρκόπουλο, 10/11/2023
ΠΡΟΣ: **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΟΜΗΣΗΣ
(Υπ' όψιν κας Ιουλίας Μωραΐτου)

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**».

Δια της παρούσης αιτούμεθα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος, η οποία λήγει την 03-12-2023, για τους παρακάτω λόγους:

Από το φυσικό αντικείμενο του έργου, απομένει προς εκτέλεση η ασφαλοστρωση των οδών Μακρυγιάννη και Θέμιδος (Μοσχάτο).

Για το έργο εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση ΑΠΕ, ο οποίος να ενσωματώνει την τροποποίηση των ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, την αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και τη επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης, όπως προκύψει από τους συντελεστές Δ' 2021 & Α' 2022.

Επειδή οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και η έγκριση του πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας του έργου,

Παρακαλούμε όπως, μας χορηγήσετε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά δύο μήνες (2) μήνες ήτοι μέχρι την 03-02-2024.

14/11/23
Τη Καρ-Ιδρ-Κρ
κα Μωραΐτου
15/11/23

Με εκτίμηση για την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ, 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ - Τ.Κ.: 19003
Α.Φ.Μ.: 094141355 - Δ.Ο.Υ.: ΟΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ: 22993 09865-7 - FAX: 22993 09868
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος