

Δ74




CE
EN 13108-1:2006 + AC:2008
No 1128 - CPR - 1534



ΕΛΟΤ ISO 22301:2019 / ΕΛΟΤ ISO 37001:2017
ΕΛΟΤ ISO 50001:2018 / ΕΛΟΤ ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 / ΕΛΟΤ EN ISO 39001:2012
ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007

Θεόφιλου Μαντάλα 4, Μαρκόπουλο, Τ.Κ. 19003, Τηλ: 22993 09865-7, Fax: 22993 09868, www.elltech.gr, Email: info@elltech.gr / techniko@elltech.gr



Μαρκόπουλο, 05 / 01 / 2024

ΠΡΟΣ: **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΟΜΗΣΗΣ
(Υπ' όψιν κας Ιουλίας Μωραΐτου)

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**».

Δια της παρούσης αιτούμεθα παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος, η οποία λήγει την 03-02-2024, για τους παρακάτω λόγους:

Από το φυσικό αντικείμενο του έργου, απομένει προς εκτέλεση η ασφαλτόστρωση των οδών Κοραή και Θέμιδος (Μοσχάτο).

Για το έργο εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (περιλαμβάνει και την ένταξη της οδού Κοραή προς κατασκευή), ο οποίος ενσωματώνει την τροποποίηση των ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, την αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και τη επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συντελεστές Δ' 2021 & Α' 2022.

Επειδή οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και η έγκριση του πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας του έργου,

Παρακαλούμε όπως, μας χορηγήσετε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά δύο μήνες (2) μήνες ήτοι μέχρι την 03-04-2024.

8/1/24
Τ.Κ. - Τ.Κ. - Τ.Κ.
[Redacted signature]

Με εκτίμηση για την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

5/1/24
Τ.Κ. - Τ.Κ. - Τ.Κ.
κα Μωραΐτου