

24623/2024.

**ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΟΜΟΚΡΑΤ
«ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ»**




ΔΤΥ

ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 14, 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210.2615755
Email: kkrat6@gmail.com

ΜΑΡΟΥΣΙ, 1/4/2024

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ
Υπόψιν: ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Θέμα: "ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

**Έργο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»**


Σας υποβάλλουμε αίτημα παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας για τη περάτωση του έργου του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, δεδομένου ότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Σύμφωνα με τους όρους της από 11.1.2024 σχετικής μεταξύ μας σύμβασης, ορίζεται ότι ο χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου είναι τρεις μήνες (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 11.4.2024.
2. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
3. Τις δυσκολίες και συνεπώς καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω μεγάλου πλήθους αγωγών/καλωδίων ΟΚΩ.
4. Τις καθυστερήσεις εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών και δυσχερειών κατασκευής του έργου (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.α.).

1/4/24

Τ.Κ. - Υ.Ε.Ε.

Ε.Παυλάκης



Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση συμβατικής προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

[Redacted signature]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

