


21984/2024

Α.Τ.Υ.



ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ.

ΕΡΓΟ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 164 51

ΤΗΛ: 210 9943802, FAX: 210 9954887

e-mail: info@eneter.gr

ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ
ΕΠΙΚΛΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προς: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης κατασκευής έργου

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε 19/12/2023 και η διάρκεια κατασκευής του σύμφωνα με την διακήρυξη ήταν 6 μήνες ήτοι μέχρι 19/6/2024

Οι εργασίες που του έργου αφορούν αποκλειστικά σχολικές μονάδες. Η εταιρεία μας, για λόγους ασφαλείας, προχώρησε στην εκτέλεση των εργασιών αυτών τρεις μέρες που τα σχολεία δεν λειτουργούσαν. Ο χρόνος όμως αυτός δεν ήταν αρκετός για την ολοκλήρωση του έργου.

Ζητούμε παράταση 3 μηνών ήτοι έως 19/9/2024 ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο την περίοδο των θερινών διακοπών των σχολείων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα 20/5/2024

Για τον Ανάδοχο

21/5/2024
Τ.Κ.Τ. - Υ.Π.Ε.Π.
Κος Πασχαλινός
21/5/24

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ATHANASIOS
TSEKOURAS
Ημερομηνία: 2024.05.18
11:10:35 EEST