



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2036202**

ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ: 09/07/2024

**ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης της Δ/σης Πρασίνου και Κηποτεχνίας επί του αιτήματος χρονικής παράτασης σύμβασης της ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το με υπ'αρ. πρωτ.13316/8-7-24 αίτημα της ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ που αφορά την χρονική παράταση της σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση με τίτλο «Προμήθεια για παρεμβάσεις ανάπλασης για την Αναζωογόνηση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών στην Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της Περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», αφού κρίνει ως επαρκείς τους αναφερόμενους λόγους, εκφράζει την σύμφωνη γνώμη της.

Επιπροσθέτως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο τμήμα τα εναπομείναντα υπόλοιπα της προμήθειας αφορά Κηποτεχνικές εργασίες οι οποίες με την επικράτηση τα δύο τελευταία χρόνια (χρόνια εκτέλεσης των εργασιών)ακραία καιρικά φαινόμενα (υψηλή θερμοκρασία, υψηλές ταχύτητες των ανέμων για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρα του συνήθους) καθιστά επισφαλούς τις φυτεύσεις ιδιαίτερα του φυσικού τάπητα που έχει ουσιώδη συνάρτηση η εγκατάσταση του με την ύπαρξη των κλιματικών συνθηκών.

Από την καθυστέρηση της εκτέλεσης της προμήθειας δεν προκύπτει ζημία σε βάρος του Δήμου αντιθέτως η εκτέλεση των Κηποτεχνικών εργασιών σε ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες εξοικονομεί πόρους και ενέργεια κυρίως στο αρδευτικό πρόγραμμα.

Συνημμένα: Το με υπ'αρ. πρωτ.13316/8-7-24 αίτημα της ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ