



ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ 19, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 105 56
ΤΗΛ. 210-9901464
e-mail: info@asmiriconstruction.gr



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΚΟΡΑΗ 36 & ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟ Τ.Κ. 18345

ΘΕΜΑ: Αίτημα για τη χορήγηση παράτασης του Συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ. αρ. πρωτ. 14503/8-8-2022 Σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Σε συνέχεια της υπογραφείσας Σύμβασης με αρ. πρωτ. 14503/8-8-2022 μεταξύ του Δήμου σας και της εταιρείας μας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης του Συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής των εργοστασίων από τα οποία προμηθευόμαστε τα είδη, με αποτέλεσμα να αναμένεται καθυστέρηση του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού που απομένει. Επιπλέον οι Φθινοπωρινοί μήνες είναι ιδανικοί για την ολοκλήρωση των φυτεύσεων και την εγκατάσταση του χλοοτάπητα που εκκρεμούν, ενώ το καλοκαίρι δεν θεωρείται καλή περίοδος για επιτυχημένη φύτευση.

Η παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μεταξύ μας σύμβαση καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
- το αίτημα για την χορήγηση παράτασης υποβάλλεται πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου
- το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης

Η προβλεπόμενη καθυστέρηση στη παράδοση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας.

Ημερομηνία: 08/07/2024

Η αιτούσα

ΣΜΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΜΥΡΗ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ 19 ΑΘΗΝΑ 105 56
ΤΗΛ. 210 99 01 464
ΑΦΜ: 067371075 - ΑΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ALEXA
NDRA
SMYRI

Digitally signed
by ALEXANDRA
SMYRI
Date:
2024.07.08
08:38:02
+03'00'