

24 1396 / 2024



ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

13909
1518/24



CE
EN 13108-1:2006 + AC:2008
No 1128 - CPR - 1534



ΕΛΟΤ ISO 22301:2019 / ΕΛΟΤ ISO 37001:2017
ΕΛΟΤ ISO 50001:2018 / ΕΛΟΤ ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 / ΕΛΟΤ EN ISO 39001:2012
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007

Θεόφιλου Μαντάλα 4, Μαρκόπουλο, Τ.Κ. 19003, Τηλ: 22993 09865-7, Fax: 22993 09868, www.elltech.gr, Email: info@elltech.gr / techniko@elltech.gr

Μαρκόπουλο, 15 / 07 / 2024

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΟΜΗΣΗΣ
(Υπ' όψιν κας Ιουλίας Μωραΐτου)

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ».

Δια της παρούσης αιτούμεθα παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος, η οποία λήγει την 03-08-2024, για τους παρακάτω λόγους:

Για το έργο εκκρεμεί η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου, ο έλεγχος της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα από τον Επίτροπο και η οποία μαζί με τον 1^ο Α.Π.Ε. ενσωματώνει την τροποποίηση των ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, την αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συντελεστές Δ' 2021 & Α' 2022.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως, μας χορηγήσετε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 03-10-2024.

Με εκτίμηση για την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ, 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ - Τ.Κ. 19003

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

16/7/2024
Τ/κ Κωνσταντίνος
Μωραΐτου
18/7/2024

