



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΠΤΑ (7) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 13^ο Πρακτικό 2024
Αριθμός Απόφασης: 107
Συνεδρίαση: 30 Απριλίου 2024

Στο Μοσχάτο σήμερα **30 Απριλίου 2024** ημέρα **Μ. Τρίτη** με ώρα έναρξης **12:00μ.μ.** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια ζώσης**, στο Δημαρχείο (Κοραή 36), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθμ. 303/30971/2-4-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7681** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **26 Απριλίου 2024**. Πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	2. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
3.ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
4.ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
5. ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
6.ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	
7.ΛΕΚΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρέθη ο Γενικός Γραμματέας κ. Αντωνάκος Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αναφέρει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο:

- **Λήψη απόφασης που αφορά στην σύναψη σύμβασης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με συμβασιοποιημένη σχέση για εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου.**
- **Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού έξι (6) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.**
- **Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου».**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι η Δημοτική Επιτροπή, κατ' άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωμα να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό το θέμα με την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθεί ως κατεπείγον το θέμα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 4 μέλη, καθόσον η Δημοτική Επιτροπή είναι 7 μελής. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν, για το κατεπείγον των θεμάτων προκειμένου, εφόσον ψηφιστούν να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** ότι τα προβλεπόμενα θέματα:

- **Λήψη απόφασης που αφορά στην σύναψη σύμβασης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με συμβασιοποιημένη σχέση για εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου.**
- **Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού έξι (6) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.**
- **Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου».**

είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση αν και δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής, αφού λάβουν τον αριθμό 1, 2 και 3 εκτός ημερησίας θέματα.

ΘΕΜΑ 3^ο ΕΚΤΟΣ: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου».

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.:

1. Η υπ' αρ. 8390/5-5-2023 Σύμβαση εργολαβίας του ως άνω έργου,
2. Η υπ' αρ. 3957/29-2-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο που αναφέρεται στο ανωτέρω θέμα, εκτελείται κατόπιν της (1.) σχετικής σύμβασης από τον ανάδοχο Λουκά Αθαν. Παπαγεωργίου και λήγει στις 5-5-2024. Σύμφωνα με τη σύμβαση έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θερμομόνωσης κάτωθεν της στέγης και αντικατάστασης-ανβάθμισης των φωτιστικών σωμάτων οροφής.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη φύση του έργου και κυρίως την αντικατάσταση των κουφωμάτων που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους,
- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου», κατά **εκατόν είκοσι (120) ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την **02-09-2024**.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών
Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών
& Δόμησης
ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης
ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την ισχύουσα νομοθεσία, 1) την υπ' αρ. 8390/5-5-2023 Σύμβαση εργολαβίας του ως άνω έργου, 2) την υπ' αρ. 3957/29-2-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση και την προαναφερόμενη εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρούμενων ψήφων)

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου», κατά **εκατὸν εἴκοσι (120) ημέρες**, ἥτοι προθεσμία περαίωσης ἕως την **02-09-2024**.

*Λευκὸ ψήφισε ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λεκάτης Αθανάσιος.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ