

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" ΣΤΗΝ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΤΚ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ 094533338, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ



Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά						201.454,55				179.284,32				153.150,42						
15	Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός σκυροδέματος με ειδικό αντιδιαβρωτικό ενδεικτικού τύπου Sika Ferroguard 903 Plus, σε οριζόντια ή κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από σκυρόδεμα.	ΟΙΚ 3215	15	m2	250,00	28,25	7.062,50		60,00	28,25	1.695,00		56,00	28,25	1.582,00			5.480,50		113,00	
16	Εφαρμογή ανθρακούφασματος ενδεικτικού τύπου S&P C-Sheet 240	ΟΙΚ 7396	16	m2	30,00	225,54	6.766,20		32,00	225,54	7.217,28		32,00	225,54	7.217,28		451,08				
17	Εφαρμογή υαλοϋφάσματος ενδεικτικού τύπου S&P G-Sheet E	ΟΙΚ 7396	17	m2	143,00	159,37	22.789,91		125,00	159,37	19.921,25		123,20	159,37	19.634,38			3.155,53		286,87	
18	Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος με ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα μέσου πάχους 2-3εκ., ενδεικτικού τύπου Sintocrete/ Class R4, Sintecno	ΟΙΚ 3215	18	m2	200,00	49,60	9.920,00		60,00	49,60	2.976,00		56,00	49,60	2.777,60			7.142,40		198,40	
19	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m³	ΟΙΚ 3215	19	m3	43,00	78,00	3.354,00		43,00	78,00	3.354,00		50,40	78,00	3.931,20		577,20		577,20		
20	Κατασκευή και τοποθέτηση νέων λίθινων φουρουσιών από πωρόλιθο Μεγάρων στις κατάλληλες θέσεις επί των νέων πεσσών, πανομοιότυπων με τα υπάρχοντα.	ΟΙΚ 4835	1Π/1.	τεμ.					35,00	234,10	8.193,50		34,00	234,10	7.959,40		7.959,40				234,10
21	Καθαρισμός μέσω επιφανειακής επεξεργασίας (λειότριψη) των παλαιών πλινθών των πεσσών	ΟΙΚ 7104	1Π/2.	m2					60,30	27,53	1.660,06		60,30	27,53	1.660,06		1.660,06				
22	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΟΙΚ 7104	1Π/3.	m2					167,50	16,80	2.814,00		167,50	16,80	2.814,00		2.814,00				
23	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2302	1Π/4.	m2					200,00	5,60	1.120,00		87,00	5,60	487,20		487,20				632,80
	Άθροισμα: 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ						251.347,16				228.235,41			201.213,54		19.909,34	70.042,96	3.982,00	31.003,87		
	Αφαιρείται έκπτωση					13,00%	32.675,13			13,00%	29.670,60		13,00%	26.157,76		2.588,21	9.105,58	517,66	4.030,50		
	Σύνολο : 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ						218.672,03	218.672,03			198.564,81	198.564,81		175.055,78	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37		
	2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ																				
1	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4623.1	20	m2	129,00	33,50	4.321,50		230,00	33,50	7.705,00		318,05	33,50	10.654,68		6.333,18		2.949,68		
2	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4623.1	21	m2	354,00	22,50	7.965,00		70,00	22,50	1.575,00		55,40	22,50	1.246,50			6.718,50		328,50	
3	Ειδικές τοιχοδομές (αψίδων, καπνοδόχων, κλπ). Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές.	ΟΙΚ 4623.1	22	m2	383,00	56,00	21.448,00		383,00	56,00	21.448,00		305,15	56,00	17.088,40			4.359,60		4.359,60	
4	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3215	23	m	107,00	16,80	1.797,60		60,00	16,80	1.008,00		51,15	16,80	859,32			938,28		148,68	
5	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3215	24	m	84,00	19,70	1.654,80		150,00	19,70	2.955,00		201,82	19,70	3.975,85		2.321,05		1.020,85		
	Σε μεταφορά						37.186,90	218.672,03			34.691,00	198.564,81		33.824,75	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						37.186,90	218.672,03			34.691,00	198.564,81			33.824,75	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37
6	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	ΟΙΚ 7133	25	m2	877,00	11,20	9.822,40		850,00	11,20	9.520,00		934,76	11,20	10.469,31		646,91		949,31	
7	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα.	ΟΙΚ 4623.1	26	m2	71,00	18,00	1.278,00			18,00				18,00				1.278,00		
8	Υαλόπλεγμα για την ενίσχυση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 7146	27	m2	948,00	4,08	3.867,84		700,00	4,08	2.856,00		170,54	4,08	695,80			3.172,04		2.160,20
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 5232	28	m2	148,00	25,90	3.833,20		120,00	25,90	3.108,00		93,95	25,90	2.433,31			1.399,89		674,69
10	Σιδηρουρικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	ΟΙΚ 6118	29	kg	296,00	3,10	917,60		296,00	3,10	917,60		719,80	3,10	2.231,38		1.313,78		1.313,78	
11	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΥΔΡ 6804	30	m2	604,00	33,50	20.234,00		604,00	33,50	20.234,00		644,85	33,50	21.602,48		1.368,48		1.368,48	
12	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΥΔΡ 6804	31	m2	137,00	33,50	4.589,50		250,00	33,50	8.375,00		221,04	33,50	7.404,84		2.815,34			970,16
13	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	ΥΔΡ 6804	32	MM	182,00	4,50	819,00		230,00	4,50	1.035,00		195,00	4,50	877,50		58,50			157,50
14	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΟΙΚ 7392	33	MM	55,00	8,40	462,00		5,00	8,40	42,00			8,40				462,00		42,00
15	Λοπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7392	34	m2	45,00	78,50	3.532,50		45,00	78,50	3.532,50		38,40	78,50	3.014,40			518,10		518,10
16	Στέγη ξυλίνη, με άνοιγμα από 12.0 έως 15.00 m	ΟΙΚ 5272	35	m2	843,00	68,18	57.475,74		970,00	68,18	66.134,60		894,74	68,18	61.003,37		3.527,63			5.131,23
17	Ξύλινοι δοκοί από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πρισιτή	ΟΙΚ 5277	36	m3	20,00	742,50	14.850,00		20,00	742,50	14.850,00		10,00	742,50	7.425,00			7.425,00		7.425,00
18	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πρισιτή. Τεγίδωση από ξυλεία πρισιτή	ΟΙΚ 5280	37	m3	10,00	450,00	4.500,00		10,00	450,00	4.500,00		7,00	450,00	3.150,00			1.350,00		1.350,00
19	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5282	38	m2	813,00	22,50	18.292,50		970,00	22,50	21.825,00		894,74	22,50	20.131,65		1.839,15			1.693,35
20	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	ΟΙΚ 7396	39	m2	813,00	7,90	6.422,70		970,00	7,90	7.663,00		984,64	7,90	7.778,66		1.355,96		115,66	
21	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	ΟΙΚ 7397	40	m2	813,00	14,50	11.788,50		2.280,00	14,50	33.060,00		2.287,33	14,50	33.166,29		21.377,79		106,29	
	Σε μεταφορά						199.872,38	218.672,03			232.343,70	198.564,81			215.208,74	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37



Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						199.872,38	218.672,03			232.343,70	198.564,81			215.208,74	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37
22	Κιγκλιδώματα προστασίας παραθύρων από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΟΙΚ 6402	41	m2	48,00	26,91	1.291,68		10,00	26,91	269,10			26,91				1.291,68		269,10
23	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	42	m2	8,00	118,00	944,00		45,00	118,00	5.310,00		38,72	118,00	4.568,96		3.624,96			741,04
24	Επιστεγάσεις. Αρμολάμπιτρα. Αρμολάμπιτρα αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	43	MM	20,00	56,00	1.120,00		20,00	56,00	1.120,00		57,42	56,00	3.215,52		2.095,52	2.095,52		
25	Γαλβανισμένη κατακόρυφη υδρορρόη Φ100 πάχους 5 mm	ΟΙΚ 7231	44	MM	20,00	58,37	1.167,40			58,37				58,37				1.167,40		
26	Θύρες ξύλινες μονόφυλλες, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τις υφιστάμενες θύρες του κτιρίου.	ΟΙΚ 5464.1	45	m2	10,00	175,00	1.750,00		10,00	175,00	1.750,00		10,08	175,00	1.764,00		14,00		14,00	
27	Υαλοστάσια ξύλινα της ίδιας μορφής με τα υφιστάμενα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα.	ΟΙΚ 5422	46	m2	48,00	200,00	9.600,00		48,00	200,00	9.600,00		42,55	200,00	8.510,00			1.090,00		1.090,00
28	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	47	m2	139,00	54,00	7.506,00		139,00	54,00	7.506,00		90,36	54,00	4.879,44			2.626,56		2.626,56
29	Ξύλινη θύρα δίφυλλη ή με περισσότερα φύλλα, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο κτίριο.	ΟΙΚ 5464.1	48	m2	138,00	190,00	26.220,00		138,00	190,00	26.220,00		123,28	190,00	23.423,20			2.796,80		2.796,80
30	Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.	ΟΙΚ 5272	49	m2	2.000,00	2,80	5.600,00		4.600,00	2,80	12.880,00		4.429,24	2,80	12.401,87		6.801,87			478,13
31	Χρωματισμοί. Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών εμφανών τοιχοδομών.	ΟΙΚ 7797	50	m2	383,00	18,90	7.238,70		100,00	18,90	1.890,00		457,90	18,90	8.654,31		1.415,61		6.764,31	
32	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7797	1Π/5.	kg					1.200,00	5,60	6.720,00		1.257,76	5,60	7.043,46		7.043,46		323,46	
33	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5266	1Π/6.	m2					970,00	22,50	21.825,00		1.000,92	22,50	22.520,70		22.520,70		695,70	
34	Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 5266	1Π/7.	m2					1.500,00	22,50	33.750,00		1.500,00	22,50	33.750,00		33.750,00			
35	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/8.	m2					80,00	13,00	1.040,00		75,00	13,00	975,00		975,00			65,00
36	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/9.	m2					70,00	16,80	1.176,00		70,00	16,80	1.176,00		1.176,00			
37	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπαιτουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7797	1Π/10.	m2					850,00	13,50	11.475,00		850,00	13,50	11.475,00		11.475,00			
	Σε μεταφορά						262.310,16	218.672,03			374.874,80	198.564,81			359.566,20	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						262.310,16	218.672,03			374.874,80	198.564,81			359.566,20	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37
38	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7797	1Π/11.	m2					100,00	15,70	1.570,00		100,00	15,70	1.570,00		1.570,00			
	Άθροισμα: 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ						262.310,16				376.444,80				361.136,20		135.419,89	36.593,85	17.717,04	33.025,64
	Αφαιρείται έκπτωση					12,00%	31.477,22			12,00%	45.173,38			12,00%	43.336,34		16.250,39	4.391,26	2.126,04	3.963,08
	Σύνολο : 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ						230.832,94	230.832,94			331.271,42	331.271,42			317.799,86	317.799,86	119.169,50	32.202,59	15.591,00	29.062,56
	3 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ																			
1	Αποκατάσταση ισχυρών ρευμάτων του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 47	51	κ.α.	1,00	23.027,80	23.027,80		1,00	23.027,80	23.027,80		1,00	23.027,80	23.027,80					
2	Αποκατάσταση ασθενών ρευμάτων του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 48	52	κ.α.	1,00	9.863,12	9.863,12		1,00	9.863,12	9.863,12		1,00	9.863,12	9.863,12					
3	Αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 7	53	κ.α.	1,00	13.621,40	13.621,40		1,00	13.621,40	13.621,40		1,00	13.621,40	13.621,40					
4	Αποκατάσταση εγκατάστασης αποχέτευσης του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 8	54	κ.α.	1,00	11.948,64	11.948,64		1,00	11.948,64	11.948,64		1,00	11.948,64	11.948,64					
5	Αποκατάσταση εγκατάστασης πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 7	55	κ.α.	1,00	9.381,56	9.381,56		1,00	9.381,56	9.381,56		1,00	9.381,56	9.381,56					
6	Αποκατάσταση εγκατάστασης κλιματισμού - εξαερισμού του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 11	56	κ.α.	1,00	31.113,12	31.113,12		1,00	31.113,12	31.113,12		1,10	31.113,12	34.224,43		3.111,31		3.111,31	
	Άθροισμα: 3 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						98.955,64				98.955,64				102.066,95		3.111,31		3.111,31	
	Αφαιρείται έκπτωση					13,00%	12.864,23			13,00%	12.864,23			13,00%	13.268,70		404,47		404,47	
	Σύνολο : 3 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						86.091,41	86.091,41			86.091,41	86.091,41			88.798,25	88.798,25	2.706,84		2.706,84	
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							535.596,38			615.927,64				581.653,89	139.197,47	93.139,96	21.762,17	56.035,93	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	96.407,35			18,00 %	110.866,98			18,00 %	104.697,70	25.055,54	16.765,19	3.917,19	10.086,47
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							632.003,73			726.794,62				686.351,59	164.253,01	109.905,15	25.679,36	66.122,40	
	Απρόβλεπτα							94.800,56			9,67							94.800,56		9,67
	Αθροισμα							726.804,29			726.804,29				686.351,59	164.253,01	204.705,71	25.679,36	66.132,07	
	Απολογιστικές εργασίες																			
	1																			
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ)		A1		1,00	47.127,72	47.127,72		1,00	47.127,72	47.127,72		0,99819	47.127,72	47.042,42			85,30		85,30
2	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		A2		1,00	7.416,52	7.416,52		1,00	7.416,52	7.416,52		0,99819	7.416,52	7.403,10			13,42		13,42
3	ΜΕΛΕΤΕΣ		A3		1,00	80.815,45	80.815,45		1,00	80.815,45	80.815,45		1,00	80.815,45	80.815,45					
	Σύνολο : 1						135.359,69	135.359,69			135.359,69	135.359,69			135.260,97	135.260,97		98,72		98,72
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες							135.359,69			135.359,69				135.260,97			98,72		98,72
	Αθροισμα εργασιών Σύμβασης							862.163,98			862.163,98				821.612,56	164.253,01	204.804,43	25.679,36	66.230,79	
	ΦΠΑ						24,00 %	206.919,36			24,00 %	206.919,36			24,00 %	197.187,01	39.420,72	49.153,06	6.163,05	15.895,39
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							1.069.083,34			1.069.083,34				1.018.799,57	203.673,73	253.957,49	31.842,41	82.126,18	
	Σε μεταφορά																			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά																			
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ																			
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2302	1Π.4.1	m2									113,00	5,60	632,80		632,80		632,80	
2	Προσεκτική αποδόμηση ορθογωνικού πεσσού διαστάσεων 44 Χ 44 cm και ύψους 4 μέτρων, διαλογή και καθαρισμός παλαιών πλίνθων	ΟΙΚ 4212	1Π/12.	τεμ.	25,00	611,60	15.290,00		25,00	611,60	15.290,00		25,00	611,60	15.290,00					
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΥΔΡ 6053	1Π/13.	m³cm (dm2)	5.540,00	17,00	94.180,00		5.540,00	17,00	94.180,00		5.722,75	17,00	97.286,75		3.106,75		3.106,75	
	Άθροισμα: 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ						109.470,00				109.470,00				113.209,55		3.739,55		3.739,55	
	Αφαιρείται έκπτωση					13,00%	14.231,10			13,00%	14.231,10			13,00%	14.717,24		486,14		486,14	
	Σύνολο : 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ						95.238,90	95.238,90			95.238,90	95.238,90			98.492,31	98.492,31	3.253,41		3.253,41	
	2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ																			
1	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/8.1	m2									31,00	13,00	403,00		403,00		403,00	
2	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/9.1	m2									63,20	16,80	1.061,76		1.061,76		1.061,76	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπαιτουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7797	1Π/10.1	m2									526,87	13,50	7.112,75		7.112,75		7.112,75	
4	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7797	1Π/11.1	m2									182,12	15,70	2.859,28		2.859,28		2.859,28	
	Άθροισμα: 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ														11.436,79		11.436,79		11.436,79	
	Αφαιρείται έκπτωση													12,00%	1.372,41		1.372,41		1.372,41	
	Σύνολο : 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ														10.064,38	10.064,38	10.064,38		10.064,38	
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						95.238,90				95.238,90				108.556,69	13.317,78		13.317,78		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	17.143,00			18,00 %	17.143,00			18,00 %	19.540,20	2.397,20		2.397,20		
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						112.381,90				112.381,90				128.096,89	15.714,98		15.714,98		
	Απρόβλεπτα						16.857,29				16.857,29						16.857,29			16.857,29
	Άθροισμα						129.239,19				129.239,19				128.096,89	15.714,98	16.857,29	15.714,98	16.857,29	
	ΦΠΑ					24,00 %	31.017,41			24,00 %	31.017,41			24,00 %	30.743,25	3.771,60	4.045,75	3.771,60	4.045,75	
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						160.256,60				160.256,60				158.840,14	19.486,58	20.903,04	19.486,58	20.903,04	



Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>632.003,73</b>	<b>128.096,89</b>	
Απρόβλεπτα	94.800,56		
<b>Άθροισμα</b>	<b>726.804,29</b>	<b>128.096,89</b>	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 128.096,89 ή ποσοστό 17,62%
Απολογιστικές Εργασίες	135.359,69		
<b>Άθροισμα</b>	<b>862.163,98</b>	<b>128.096,89</b>	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 128.096,89 ή ποσοστό 14,86%
ΦΠΑ	206.919,36	30.743,25	
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>1.069.083,34</b>	<b>158.840,14</b>	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 158.840,14 ή ποσοστό 14,86%

  

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>839.176,52</b>	<b>814.448,48</b>	
Απρόβλεπτα	16.866,96		
<b>Άθροισμα</b>	<b>856.043,48</b>	<b>814.448,48</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.595,00 ή ποσοστό 4,86%
Απολογιστικές Εργασίες	135.359,69	135.260,97	
<b>Άθροισμα</b>	<b>991.403,17</b>	<b>949.709,45</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.693,72 ή ποσοστό 4,21%
ΦΠΑ	237.936,77	227.930,26	
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>1.229.339,94</b>	<b>1.177.639,71</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 51.700,23 ή ποσοστό 4,21%

29/12/12

Ο ανάδοχος

**ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
 ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΚΑΛΑΜΑΡΙ 152 32  
 ΤΗΛ.: 210/8602536 - 210 8640230  
 ΑΦΜ: 094533336 ΔΟΥ: ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

29/12/12

Οι επιβλέποντες

*Καραμάνου*

Καραμάνου Αγγελική  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

*Πασχαλινός*

Πασχαλινός Νικόλαος  
 Πολιτικός Μηχανικός

.....  
 Η Διευθύντρια  
 Τ.Υ.Δ.Μ.- Τ & Δόμησης

*Τσιώλη*

Τσιώλη Αμαλία

Μπαχάς Αντώνιος  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός