



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό 2023**  
**Αριθμός Απόφασης: 11**  
**Συνεδρίαση: 6 Φεβρουαρίου 2023**

Στο Μοσχάτο σήμερα **6 Φεβρουαρίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **μέσω τηλεδιάσκεψης** με ώρα έναρξης **09:00 π.μ.**, βάσει του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022), ύστερα και από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2248** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **2 Φεβρουαρίου 2023**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δημήτριος Πάλλης.

#### ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
<b>1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>
<b>2. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	<b>2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ</b>
<b>3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	<b>3. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ</b>
<b>4. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	<b>4. ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>
<b>5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

- Κατά την διάρκεια του 2<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Μπιλίνης

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»**

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 'ΣΦΑΓΕΙΩΝ' ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 6419/23-4-2021 σύμβαση εργολαβίας και η υπ' αριθμ. 15560/6-9-2022 Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικού ποσού 1.229.339,93€ (με ΦΠΑ).
  2. Η διάρκεια σύμβασης της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 23-10-2022, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 161/8-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετική με την παράταση της σύμβασης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
  3. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 19682/14-11-2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
  4. Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής.
  5. Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς τη συμβατική δαπάνη (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση), κατά 41.693.72€ (ποσοστό 4,21%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 51.700,23€ (με ΦΠΑ) πλέον της αναθεώρησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.
  6. Δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων εργασιών.
  7. Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.
- Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Κτιριακών – Υδρ. Έργων &  
Υπαιθριων Χώρων

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος  
Τ.Υ. & Δόμησης

Η Διευθύντρια  
Τ.Υ. & Δόμησης

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.(τακτοποιητικό)

Υποβάλλεται για έγκριση ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 'ΣΦΑΓΕΙΩΝ' ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

#### 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου με την υπ' αριθμό πρωτ. 601/2021 πρόσκλησή του, οι όροι της οποίας καταρτίστηκαν με την 342/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 3/2021 τροποποίησή της, προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 'ΣΦΑΓΕΙΩΝ' ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λόγω πυρκαγιάς (κατά τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν. 4412/2016). Η σχετική μελέτη του έργου 4/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 342/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Ε055 του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ' αρ. 111998/22-10-2020 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔ3546ΜΤΑΡ-ΕΙΖ)

#### 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η υπ' αριθμ. 4/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 342/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μοσχάτου – Ταύρου.
2. Το από 29-12-2020 Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 20REQ007948864.
3. Το από 15-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
4. Η υπ' αριθμ. 14/19-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο με έκπτωση 12,57% και η υπ' αριθμ. 37971/2021 εγκριτική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την κατακύρωση.
5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6419/23-4-2021 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 07-09-2020 ποσού 1.069.083,33€ με πρόβλεψη απολογιστικών και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008522902, ΑΔΑ:92Γ7ΩΚΡ-ΞΥ)
6. Η υπ' αρ. 671 - 29/12/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
7. Οι υπ' αριθμ. 256/11-10-2021, 46/01-03-2022 και 161/8-7-2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, κατά δώδεκα (12) μήνες συνολικά, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 23-10-2022.
8. Η υπ' αριθ. 180/25-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑ: Ψ280ΩΚΡ-ΑΒΘ).
9. Η υπ' αρ. πρωτ. 15560/6-9-2022 Συμπληρωματική Σύμβαση εργολαβίας υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011195313), ποσού 160.256,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και συνήφθη κατόπιν της υπ' αρ. 317324/21-04-2022 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε.Π.Α. και της υπ' αριθμ 43303/18-8-2022 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 19682/14-11-2022 βεβαίωση περαίωσης στις 23-10-2022. Επομένως η περαίωση είναι εμπρόθεσμη.
11. Η τελική δαπάνη του έργου (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση), ανέρχεται στο ποσό των 1.177.639,71€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

12. Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθησαν οι συμβατικές εργασίες,

### 3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής.

### 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.177.656,36€. Κατά τη σύνταξη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή μεταφορές δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική δαπάνη (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση), κατά 41.693.72€ (ποσοστό 4,21%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 51.700,23€ (με ΦΠΑ) πλέον της αναθεώρησης, όπως φαίνεται στον πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών με ΓΕ&ΟΕ & έκπτωση	632.003,73	839.176,52	814.448,48
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	94.800,56	16.866,96	-
Σύνολο 1	726.804,29	856.043,48	814.448,48
Απολογιστικές εργασίες	47.127,72	47.127,72	135.260,97
Σύνολο 2	862.163,98	991.403,17	949.709,45
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	206.919,36	237.936,77	227.930,26
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>1.069.083,34</b>	<b>1.229.339,94</b>	<b>1.177.639,71</b>

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Μοσχάτο 29/12/2022

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Κτιριακών – Υδρ. Έργων  
& Υπαίθριων Χώρων

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΧΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" ΣΤΗΝ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΤΚ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ 094533338, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2ος Ανακεφαλαίωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός &amp; 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπτον	Επί πλέον	Επί έλλειπτον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Αρχική σύμβαση</b>																				
<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>																				
<b>1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</b>																				
1	Προεργασίες για την ενίσχυση του πυρόπληκτου κτιρίου	ΥΔΡ 6053	1	κ.α.	1,00	37.991,47	37.991,47		1,00	37.991,47	37.991,47			1,00	37.991,47	37.991,47				
2	Αποκάλυψη θεμελίου ενισχυόμενου κατακόρυφου στοιχείου του φέροντος οργανισμού, μετά της καθάρσεως του διατέδου τοπικά και αφαίρεση χυμμάτων χειρωνακτικά	ΥΔΡ 6053	2	τεμ.	44,00	457,07	20.111,08		41,00	457,07	18.739,87			41,00	457,07	18.739,87		1.371,21		
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπαση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση ανίλας ή πυργόγερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3215	3	m3	150,00	101,00	15.150,00		150,00	101,00	15.150,00			32,65	101,00	3.297,65		11.852,35		11.852,35
4	Μονάδες ενισχυόμενου υποστρώματος πάχους 7 μέτρ15 εκ.	ΟΙΚ 3215	4	μμ	100,00	544,84	54.484,00		95,74	544,84	52.162,98			95,74	544,84	52.162,98		2.321,02		
5	Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μονδύων Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	ΟΙΚ 3873	5	kg	12.500,00	4,05	50.625,00		10.500,00	4,05	42.525,00			6.980,58	4,05	26.691,85		23.933,15		15.833,15
6	Ευλόγητοι -Οπλισμοί Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ 3873	6	kg	5.000,00	1,01	5.050,00		1.500,00	1,01	1.515,00				1,01			5.050,00		1.515,00
7	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους φ10 mm.	ΥΔΡ 7025	7	τεμ.	1.000,00	5,30	5.300,00		1.000,00	5,30	5.300,00			954,00	5,30	5.056,20		243,80		243,80
8	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους φ12 mm.	ΥΔΡ 7025	8	τεμ.	100,00	5,50	550,00			5,50					5,50			550,00		
9	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους φ14 mm.	ΥΔΡ 7025	9	τεμ.	100,00	5,90	590,00		1.000,00	5,90	5.900,00			984,00	5,90	5.808,60		5.215,60		94,40
10	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους φ16 mm.	ΥΔΡ 7025	10	τεμ.	200,00	6,30	1.260,00			6,30					6,30			1.260,00		
11	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους φ18 mm.	ΥΔΡ 7025	11	τεμ.	200,00	7,40	1.480,00			7,40					7,40			1.480,00		
12	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους φ20 mm.	ΥΔΡ 7025	12	τεμ.	200,00	8,40	1.680,00			8,40					8,40			1.680,00		
13	Αποκατάσταση του διαβρωμένου οπλισμού με ειδικό τσιμεντοειδές αντιδιαβρωτικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Sikka Armatec 110 Epocepi	ΟΙΚ 3215	13	m	100,00	45,23	4.523,00			45,23					45,23			4.523,00		
14	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	ΟΙΚ 3215	14	m	50,00	53,20	2.660,00			53,20					53,20			3.404,80		3.404,80
<b>Σχ μεταφορά</b>							<b>201.454,55</b>				<b>179.284,32</b>				<b>153.150,42</b>					

2ος Ανακατασκευαστικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός &amp; 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπτον	Επί πλέον	Επί έλλειπτον		
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>Από μεταφορά</b>							<b>201.454,55</b>				<b>179.284,32</b>				<b>153.150,42</b>							
15	Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός σκυροδέματος με ειδικό αντιδιαβρωτικό ενδεικτικού τύπου Sikka Fetogard 903 Plus, σε οριζόντια ή κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από σκυρόδεμα.	ΟΙΚ 3215	15	m2	250,00	28,25	7.062,50		60,00	28,25	1.695,00		56,00	28,25	1.582,00			5.480,50		113,00		
16	Εφαρμογή ανθρακωδάρματος ενδεικτικού τύπου S&P C-Sheet 240	ΟΙΚ 7396	16	m2	30,00	225,54	6.766,20		32,00	225,54	7.217,28		32,00	225,54	7.217,28		451,08					
17	Εφαρμογή υαλοφάρματος ενδεικτικού τύπου S&P G-Sheet E	ΟΙΚ 7396	17	m2	143,00	159,37	22.789,91		125,00	159,37	19.921,25		123,20	159,37	19.634,38			3.155,53		286,87		
18	Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος με ισοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα μέσου πάχους 2-3εκ., ενδεικτικού τύπου Sintocast/ Class R4, Sinteco	ΟΙΚ 3215	18	m2	200,00	49,00	9.920,00		60,00	49,00	2.978,00		56,00	49,00	2.777,60			7.142,40		198,40		
19	Χαλκοδέματα - Γαρμπλοδέματα. Γαρμπλοδέματα. Για γαρμπλοδέματα των 250 kg τομίνιου ανά m²	ΟΙΚ 3215	19	m3	43,00	78,00	3.354,00		43,00	78,00	3.354,00		60,40	78,00	3.931,20			577,20		577,20		
20	Κατασκευή και τοποθέτηση νέων λιθινών φουρουσιών από πωρόλιθο Μεγάρων στις κατάλληλες θέσεις επί των νέων πεσσών, πανομοιότυπων με τα υπάρχοντα.	ΟΙΚ 4835	1Γ/1.	τεμ.					35,00	234,10	8.193,50		34,00	234,10	7.959,40			7.959,40		234,10		
21	Καθαρισμός μέσω υπερηχητικής επεξεργασίας (λεϊόριση) των παλαιών πλινθών των πεσσών	ΟΙΚ 7104	1Γ/2.	m2					60,30	27,53	1.660,06		60,30	27,53	1.660,06			1.660,06				
22	Αρμολογήματα άψμων υφισταμένων τοιχοδομών, άψμων πλινθοδομών παντός είδους	ΟΙΚ 7104	1Γ/3.	m2					167,50	16,80	2.814,00		167,50	16,80	2.814,00			2.814,00				
23	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2302	1Γ/4.	m2					200,00	5,60	1.120,00		87,00	5,60	487,20			487,20		632,60		
<b>Άθροισμα: 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</b>							<b>261.347,16</b>				<b>228.236,41</b>				<b>201.213,64</b>			19.909,34	70.042,96	3.982,00	31.003,67	
Αφαίρεση έκπτωσης						13,00%	32.675,13				13,00%	29.670,60				13,00%	26.157,76		2.588,21	9.105,58	517,66	4.030,50
<b>Σύνολο : 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</b>							<b>218.672,03</b>	<b>218.672,03</b>			<b>198.564,81</b>	<b>198.564,81</b>			<b>175.055,78</b>	<b>175.055,78</b>		<b>17.321,13</b>	<b>60.937,38</b>	<b>3.464,34</b>	<b>26.973,37</b>	
<b>2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>																						
1	Οπισπλινθοδομές. Οπισπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπισπλινθούς 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλινθού (μπασιικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4623.1	20	m2	129,00	33,50	4.321,50		230,00	33,50	7.705,00		316,05	33,50	10.654,68			6.333,18		2.949,68		
2	Οπισπλινθοδομές. Οπισπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπισπλινθούς 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλινθού (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4623.1	21	m2	354,00	22,50	7.965,00		70,00	22,50	1.575,00		55,40	22,50	1.246,50			6.718,50		328,50		
3	Ειδικές τοιχοδομές (σιφιδών, καπνοδόχων, κλπ). Δικοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές.	ΟΙΚ 4623.1	22	m2	383,00	56,00	21.448,00		383,00	56,00	21.448,00		305,15	56,00	17.068,40			4.359,60		4.359,60		
4	Διαζώματα (σενά) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενά) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενά) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3215	23	m	107,00	16,80	1.797,60		60,00	16,80	1.008,00		51,15	16,80	859,32			938,28		148,68		
5	Διαζώματα (σενά) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενά) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενά) μπασιικών τοίχων	ΟΙΚ 3215	24	m	84,00	19,70	1.654,80		150,00	19,70	2.955,00		201,82	19,70	3.975,85			2.321,05		1.020,85		
<b>Σε μεταφορά</b>							<b>37.188,90</b>	<b>218.672,03</b>			<b>34.691,00</b>	<b>198.564,81</b>			<b>33.824,75</b>	<b>175.055,78</b>		<b>17.321,13</b>	<b>60.937,38</b>	<b>3.464,34</b>	<b>26.973,37</b>	

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός &amp; 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ. ΕΓΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ελλείπον	Επί πλέον	Επί ελλείπον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					<b>Από μεταφορά</b>																
							<b>37.186,90</b>	<b>218.672,03</b>			<b>34.881,00</b>	<b>198.664,81</b>			<b>33.824,75</b>	<b>175.055,78</b>	<b>17.321,13</b>	<b>60.937,38</b>	<b>3.464,34</b>	<b>26.973,37</b>	
6	Αρμολογήματα - Επιχρώματα. Επιχρώματα τριπτά - τριβιδιατά με μαρμαροκόνημα.	ΟΙΚ 7133	25	m2	877,00	11,20	9.822,40		850,00	11,20	9.520,00		934,76	11,20	10.469,31		646,91		949,31		
7	Αρμολογήματα - Επιχρώματα. Επιχρώματα έγχρωμα με έτοιμο κόνημα.	ΟΙΚ 4623.1	26	m2	71,00	18,00	1.278,00			18,00				18,00				1.278,00			
8	Υαλόπλεγμα για την ενίσχυση επιχρωμάτων	ΟΙΚ 7146	27	m2	948,00	4,08	3.867,84		700,00	4,08	2.856,00		170,54	4,08	695,60			3.172,04		2.160,20	
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 5232	28	m2	146,00	25,90	3.833,20		120,00	25,90	3.106,00		93,95	25,90	2.433,31			1.399,89		674,69	
10	Σιδηρωγικά διάφρα. Μεγαλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	29	kg	298,00	3,10	917,60		296,00	3,10	917,60		719,80	3,10	2.231,38		1.313,78		1.313,78		
11	Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΥΔΡ 6804	30	m2	604,00	33,50	20.234,00		604,00	33,50	20.234,00		644,85	33,50	21.602,48		1.368,48		1.368,48		
12	Επιστρώσεις - Επενδύσεις Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΥΔΡ 6804	31	m2	137,00	33,50	4.589,50		250,00	33,50	8.375,00		221,04	33,50	7.404,84		2.615,34			970,16	
13	Επιστρώσεις - Επενδύσεις Περιθώρια (ορθοειδή) από κεραμικά πλακίδια	ΥΔΡ 6804	32	MM	182,00	4,50	819,00		230,00	4,50	1.035,00		195,00	4,50	877,50		58,50			157,50	
14	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΟΙΚ 7392	33	MM	65,00	8,40	462,00		5,00	8,40	42,00			8,40			462,00			42,00	
15	Λαπτά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7392	34	m2	45,00	78,50	3.532,50		45,00	78,50	3.532,50		38,40	78,50	3.014,40			518,10		518,10	
16	Στέγη ξυλήνη με άνοιγμα από 12.0 έως 15.00 m	ΟΙΚ 5272	35	m2	843,00	68,18	57.476,74		970,00	68,18	66.134,60		894,74	68,18	61.003,37		3.527,63			5.131,23	
17	Ξύλινοι δοκοί από απλά στοιχεία βαμικής ξυλείας. Ξεκιά από ξυλεία πρισιή	ΟΙΚ 5277	36	m3	20,00	742,50	14.850,00		20,00	742,50	14.850,00		10,00	742,50	7.425,00			7.425,00		7.425,00	
18	Ξύλινα πατώματα - Τόχοι - Οροφές Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πρισιή. Τεγίδωση από ξυλεία πρισιή	ΟΙΚ 5280	37	m3	10,00	450,00	4.500,00		10,00	450,00	4.500,00		7,00	450,00	3.150,00		1.350,00		1.350,00		
19	Ξύλινα πατώματα - Τόχοι - Οροφές Σανίδωμα στέγης Σανίδωμα στέγης με τάρβες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5282	38	m2	613,00	22,50	18.292,50		970,00	22,50	21.825,00		894,74	22,50	20.131,65		1.839,15			1.693,35	
20	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7396	39	m2	613,00	7,90	6.422,70		970,00	7,90	7.663,00		984,64	7,90	7.778,68		1.355,96		115,68		
21	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7397	40	m2	613,00	14,50	11.788,50		2.280,00	14,50	33.060,00		2.287,33	14,50	33.166,29		21.377,79		105,29		
					<b>Σε μεταφορά</b>																
							<b>199.872,38</b>	<b>218.672,03</b>			<b>232.343,70</b>	<b>198.664,81</b>			<b>215.208,74</b>	<b>175.055,78</b>	<b>17.321,13</b>	<b>60.937,38</b>	<b>3.464,34</b>	<b>26.973,37</b>	



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός &amp; 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΣΙΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Από μεταφορά				199.872,38	218.872,03		232.343,70	198.564,81		215.208,74	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37
22	Κιηλιδιώματα προστασίας παραθύρων από ράβδους ανήθων διατοιμών. Σιμθέρτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΟΙΚ 6402	41	m2	46,00	26,91	1.291,68		10,00	26,91	269,10			26,91				1.291,68		269,10
23	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλία. Θύρες ξύλλινες πρεσαριστές. Με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	42	m2	8,00	118,00	944,00		45,00	118,00	5.310,00		38,72	118,00	4.568,96		3.624,96			741,04
24	Επιτοιχάσεις. Αρμακάλυπτρα. Αρμακάλυπτρα αργών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	43	MM	20,00	56,00	1.120,00		20,00	56,00	1.120,00		57,42	56,00	3.215,52		2.095,52		2.095,52	
25	Γαλβανισμένη κατακόρυφη υδρορροή Φ100 πάχους 5 mm	ΟΙΚ 7231	44	MM	20,00	58,37	1.167,40			58,37				58,37				1.167,40		
26	Θύρες ξύλλινες μονόφυλλες, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τις υφιστάμενες θύρες του κτιρίου.	ΟΙΚ 5464.1	45	m2	10,00	175,00	1.750,00		10,00	175,00	1.750,00		10,08	175,00	1.764,00		14,00		14,00	
27	Υαλοστάσια ξύλινα της ίδιας μορφής με τα υφιστάμενα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα.	ΟΙΚ 5422	46	m2	48,00	200,00	9.600,00		48,00	200,00	9.600,00		42,55	200,00	8.510,00			1.090,00		1.090,00
28	Υαλογκά. Διπλοί θερμωμονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανασκαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	47	m2	139,00	54,00	7.506,00		139,00	54,00	7.506,00		90,36	54,00	4.879,44			2.626,56		2.626,56
29	Εύληθη θύρα διφυλλή ή με περισσότερα φύλλα, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο κτίριο.	ΟΙΚ 5464.1	48	m2	138,00	190,00	26.220,00		138,00	190,00	26.220,00		123,28	190,00	23.423,20			2.796,80		2.796,80
30	Χρωματισμοί. Μικηροκτιόνες επαλειψεις ξυλινων επιφανειών.	ΟΙΚ 5272	49	m2	2.000,00	2,80	5.600,00		4.600,00	2,80	12.680,00		4.429,24	2,80	12.401,87		6.801,67			478,13
31	Χρωματισμοί. Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών εμφανών τοιχοδωμών.	ΟΙΚ 7797	50	m2	383,00	18,90	7.238,70		100,00	18,90	1.890,00		457,90	18,90	8.654,31		1.415,61		6.764,31	
32	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7797	1Π/5.	kg					1.200,00	5,80	6.720,00		1.257,76	5,60	7.043,46		7.043,46			323,46
33	Επικράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5266	1Π/6.	m2					970,00	22,50	21.825,00		1.000,92	22,50	22.520,70		22.520,70			695,70
34	Αντιπυρική επάλαιψη ξυλινων επιφανειών	ΟΙΚ 5266	1Π/7.	m2					1.500,00	22,50	33.750,00		1.500,00	22,50	33.750,00		33.750,00			
35	Γυψοσανίδες κονές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/8.	m2					80,00	13,00	1.040,00		75,00	13,00	975,00		975,00			65,00
36	Γυψοσανίδες πυράνταχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/9.	m2					70,00	16,80	1.176,00		70,00	16,80	1.176,00		1.176,00			
37	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή ακυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7797	1Π/10.	m2					850,00	13,50	11.475,00		850,00	13,50	11.475,00		11.475,00			
					Σε μεταφορά				262.310,16	218.872,03		374.874,80	198.564,81		359.566,20	175.055,78	17.321,13	60.937,38	3.464,34	26.973,37

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός &amp; 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον		
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
Από μεταφορά							262.310,18	218.672,03			374.874,80	198.564,81			359.566,20	175.056,78	17.321,13	80.937,38	3.464,34	28.973,37		
38	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικόχρωματος βάσεως νερού η διαλυτή ενός ή δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλυτού.	ΟΙΚ 7797	1Γ/11.	m2					100,00	15,70	1.570,00			100,00	15,70	1.570,00						
<b>Άθροισμα: 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>							262.310,18				376.444,80				361.136,20							
Αφαιρείται έκπτωση									12,00%		31.477,22			12,00%		43.336,34			135.419,89	36.593,95	17.717,04	33.025,64
<b>Σύνολο : 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>							230.832,94	230.832,94			331.271,42	331.271,42			317.799,86	317.799,86			16.250,39	4.391,26	2.126,04	3.963,08
<b>3 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>																			119.169,50	32.202,59	15.591,00	29.062,56
1	Αποκατάσταση ισχυρών ρευμάτων του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 47	51	κ.α.	1,00	23.027,80	23.027,80		1,00	23.327,80	23.027,80			1,00	23.027,80	23.027,80						
2	Αποκατάσταση ασθενών ρευμάτων του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 48	52	κ.α.	1,00	9.863,12	9.863,12		1,00	9.363,12	9.863,12			1,00	9.863,12	9.863,12						
3	Αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 7	53	κ.α.	1,00	13.621,40	13.621,40		1,00	13.321,40	13.621,40			1,00	13.621,40	13.621,40						
4	Αποκατάσταση εγκατάστασης αποχέτευσης του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 8	54	κ.α.	1,00	11.948,64	11.948,64		1,00	11.348,64	11.948,64			1,00	11.948,64	11.948,64						
5	Αποκατάσταση εγκατάστασης πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 7	55	κ.α.	1,00	9.381,56	9.381,56		1,00	9.381,56	9.381,56			1,00	9.381,56	9.381,56						
6	Αποκατάσταση εγκατάστασης κλιματισμού - εξερισμού του πυρόπληκτου κτιρίου	ΗΛΜ 11	56	κ.α.	1,00	31.113,12	31.113,12		1,00	31.113,12	31.113,12			1,10	31.113,12	34.224,43			3.111,31		3.111,31	
<b>Άθροισμα: 3 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>							98.965,64				98.965,64				102.066,95				3.111,31		3.111,31	
Αφαιρείται έκπτωση									13,00%		12.864,23			13,00%		13.266,70			404,47		404,47	
<b>Σύνολο : 3 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>							86.091,41	86.091,41			86.091,41	86.091,41			88.798,25	88.798,25			2.706,84		2.706,84	
<b>Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού</b>								535.596,38			615.927,64				581.653,89	139.197,47	93.139,96	21.762,17	56.035,93			
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								96.407,35			110.866,98			18,00 %	104.697,70	25.055,54	16.765,19	3.917,19	10.086,47			
<b>Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού</b>								632.003,73			726.794,62				686.351,59	164.253,01	109.905,15	25.679,36	66.122,40			
Απόβλεπτα								94.800,56			9,67				94.800,56				9,67			
<b>Άθροισμα</b>								726.804,29			726.804,29				686.351,59	164.253,01	204.705,71	25.679,36	66.132,07			
<b>Απολογιστικές εργασίες</b>																						
<b>1</b>																						
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ)		A1		1,00	47.127,72	47.127,72		1,00	47.127,72	47.127,72			0,99819	47.127,72	47.042,42				85,30	85,30	
2	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		A2		1,00	7.416,52	7.416,52		1,00	7.416,52	7.416,52			0,99819	7.416,52	7.403,10				13,42	13,42	
3	ΜΕΛΕΤΕΣ		A3		1,00	80.815,45	80.815,45		1,00	80.815,45	80.815,45			1,00	80.815,45	80.815,45						
<b>Σύνολο : 1</b>							135.359,69	135.359,69			135.359,69	135.359,69			135.260,97	135.260,97			98,72	98,72		
<b>Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες</b>								135.359,69			135.359,69				135.260,97	135.260,97			98,72	98,72		
<b>Άθροισμα εργασιών Σύμβασης</b>								862.163,98			862.163,98				821.612,56	164.253,01	204.804,43	25.679,36	66.230,79			
ΦΠΑ								24,00 %			206.919,36			24,00 %	197.187,01	39.420,72	49.153,06	6.163,05	15.895,39			
<b>Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ</b>								1.069.083,34			1.069.083,34				1.018.799,57	203.673,73	253.957,49	31.842,41	82.126,18			
<b>Σε μεταφορά</b>																						



2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός &amp; 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΣΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ.ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Από μεταφορά</b>																					
<b>1η Συμπληρωματική Σύμβαση</b>																					
<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>																					
<b>1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</b>																					
1	Ικώματα ασηρά σιδηρωτά	ΟΙΚ 2302	1Γ.4.1	m2									113,00	5,60	632,80		632,80		632,60		
2	Προσεκτική αποδόμηση ορθογώνιου πεσσού διαστάσεων 44 X 44 cm και ύψους 4 μέτρων, διαλογή και καθαρισμός παλαιών πλίνθων	ΟΙΚ 4212	1Γ/12	τεμ.	25,00	611,60	15.290,00		26,00	611,60	15.290,00		25,00	611,60	15.290,00						
3	Καθάριση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο ακυρόδεμα, Καθάριση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο ακυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΥΔΡ 8053	1Γ/13	m <sup>2</sup> cm (dm2)	5.540,00	17,00	94.180,00		5.540,00	17,00	94.180,00		5.722,75	17,00	97.266,75		3.106,75		3.106,75		
<b>Άθροισμα: 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</b>							<b>109.470,00</b>				<b>109.470,00</b>				<b>113.209,55</b>		3.739,55		3.739,55		
Αφαιρείται έκπτωση							13,00%	14.231,10			13,00%	14.231,10			13,00%	14.717,24		486,14		486,14	
<b>Σύνολο: 1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</b>							<b>95.238,90</b>	<b>95.238,90</b>			<b>95.238,90</b>	<b>95.238,90</b>			<b>98.492,31</b>	<b>98.492,31</b>	3.253,41		3.253,41		
<b>2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>																					
1	Γυψοσανίδες κονές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/θ.1	m2									31,00	13,00	403,00		403,00		403,00		
2	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 4623.1	1Π/θ.1	m2									63,20	16,80	1.061,76		1.061,76		1.061,76		
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή ακυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπαστουλόρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7797	1Π/10.1	m2									526,67	13,50	7.112,75		7.112,75		7.112,75		
4	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με βερνικοχρώμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7797	1Π/11.1	m2									182,12	15,70	2.859,28		2.859,28		2.859,28		
<b>Άθροισμα: 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>															<b>11.436,79</b>		11.436,79		11.436,79		
Αφαιρείται έκπτωση															12,00%	1.372,41		1.372,41		1.372,41	
<b>Σύνολο: 2 ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>															<b>10.064,38</b>	<b>10.064,38</b>	10.064,38		10.064,38		
<b>Άθροισμα: Εργασίες προϋπολογισμού</b>							<b>95.238,90</b>	<b>95.238,90</b>			<b>95.238,90</b>	<b>95.238,90</b>			<b>108.556,69</b>	<b>13.317,78</b>	10.064,38		<b>13.317,78</b>		
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	17.143,00			18,00%	17.143,00			18,00%	2.397,20		2.397,20		2.397,20	
<b>Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού</b>							<b>112.381,90</b>	<b>112.381,90</b>			<b>112.381,90</b>	<b>112.381,90</b>			<b>128.096,89</b>	<b>15.714,98</b>	10.064,38		<b>15.714,98</b>		
Απρόβλεπτα							16.857,29				16.857,29						16.857,29		16.857,29		
<b>Άθροισμα</b>							<b>129.239,19</b>	<b>129.239,19</b>			<b>129.239,19</b>	<b>129.239,19</b>			<b>128.096,89</b>	<b>15.714,98</b>	<b>16.857,29</b>		<b>16.714,98</b>	<b>16.857,29</b>	
ΦΠΑ							24,00%	31.017,41			24,00%	31.017,41			24,00%	30.743,25	4.045,75	3.771,60		4.045,75	
<b>Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ</b>							<b>160.256,60</b>	<b>160.256,60</b>			<b>160.256,60</b>	<b>160.256,60</b>			<b>158.840,14</b>	<b>19.486,58</b>	<b>20.903,04</b>		<b>19.486,58</b>	<b>20.903,04</b>	

## 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός &amp; 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>632.003,73</b>	<b>128.096,89</b>	
Απρόβλεπτα	94.800,96		
<b>Άθροισμα</b>	<b>726.804,29</b>	<b>128.096,89</b>	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 128.096,89 ή ποσοστό 17,62%
Απολογιστικές Εργασίες	135.359,09		
<b>Άθροισμα</b>	<b>862.163,98</b>	<b>128.096,89</b>	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 128.096,89 ή ποσοστό 14,86%
ΦΠΑ	206.919,36	30.743,25	
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>1.069.083,34</b>	<b>158.840,14</b>	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 158.840,14 ή ποσοστό 14,86%
Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>839.176,52</b>	<b>814.448,48</b>	
Απρόβλεπτα	18.866,36		
<b>Άθροισμα</b>	<b>858.043,48</b>	<b>814.448,48</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.595,00 ή ποσοστό 4,85%
Απολογιστικές Εργασίες	135.359,09	135.200,97	
<b>Άθροισμα</b>	<b>993.403,17</b>	<b>949.709,45</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.693,72 ή ποσοστό 4,21%
ΦΠΑ	237.839,77	227.839,29	
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>1.229.339,94</b>	<b>1.177.639,71</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 81.700,23 ή ποσοστό 4,21%

24/11/12

Ο ανάδοχος

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΟΛΩΜΟΥ 9 / ΚΑΛΑΜΑΡΙ 152 32  
ΤΗΛ: 210 8648335 - 210 8648336  
ΑΦΜ: 804632338 - ΔΟΥ: ΑΔΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

  
Κωνσταντίνος Άγγελος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

  
Κωνσταντίνος Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός

28.11.12

Οι υπεύθυνοι

Μιχαήλ Αντώνης  
Κατεργολόγος Μηχανικός

Η Διαβιβάτρια  
Τ.Υ.Δ.Μ. - Τ.Α. Δόρυχας

Τοιμή Αμάλια

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός - Τακτοποιητικός  
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ "ΣΦΑΓΕΙΩΝ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΤΚ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ 094533338, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17 α/08/158/Φ/Μ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17 γ/03/114/Φ/Μ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17 α/02/128/Φ/Μ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)





Έλεγχος των επί ελαττων δαπανών 2ου ΑΠΕ (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	= 1.17 63.200,37
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	= 1.29 46.452,70
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	= 1.39
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	= 1.41
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	= 1.59 108.815,04
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	= 1.67 51.467,18
	(8,14%)
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00%	= 1.77 51.467,18
	(8,14%)
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00%	= 1.87
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	= 1.97
ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	= 1.109
ΑΝΑΦΕΡΗΣΕΙΣ	= 1.171
ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ κατ' Αποδοτικότητα	= 1.129
ΦΠΑ	= 1.129
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	= 1.141
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	= 2.17
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00%	= 2.29 48.144,39
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	= 2.39
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	= 2.49
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	= 2.59
ΑΝΑΦΕΡΗΣΗ	= 2.69
ΑΦΡΟΣΙΜΑ	= 2.79
ΦΠΑ	= 2.89
ΣΥΝΟΛΟ	= 2.99

25.12.22

25.12.22  
 Ο ανάδοχος ΠΡΩΤΑΣ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ  
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
 ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
 ΛΕΩΝΑΡΔΟΣ ΠΡΩΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Οι υπεύθυνοι

*Καρολίνου Ανδριάνα*  
 Καρολίνου Ανδριάνα  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μιχαήλ Αντώνιος  
 Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΑΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	= 3.17
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	= 3.29
ΕΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	= 3.39
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΜΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΚΥΤΜΙΝΕ	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	= 4.17 94.789,29
ΒΕΤΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	= 4.29
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΗΣΕΩΝ	= 4.39
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΗΣΗ	= 4.47
ΓΚΥΤΜΙΝΕ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	= 4.57 (12,2%) > (10%) = 12,2%
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	= 5.17
ΜΕΡΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	= 5.29
ΣΥΝΟΛΟ	= 5.39
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΦΠΑ	
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	= 6.17
ΜΕΡΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	= 6.29
ΣΥΝΟΛΟ	= 6.39

25.12.22  
 Η Διευθύντρια  
 Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ & Οδοποιίας  
*Τορίδα Αγαλία*  
 Τορίδα Αγαλία

25.12.22

Ποσειδάριος Νικόλαος  
 Πολυτεχνικός Μηχανικός



Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.177.656,36€. Κατά τη σύνταξη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή μεταφορές δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική δαπάνη (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση), κατά 41.693.72€ (ποσοστό 4,21%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 51.700,23€ (με ΦΠΑ) πλέον της αναθεώρησης σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**